

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 700/01
Zo dňa: 12.03.2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 9
Počet príloh: 1



PROTOKOL

**o výsledku kontroly
čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní
pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí Slovenskej republiky**

Obec Ovčie

Prešov august 2014

Zhrnutie

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v obci Ovčie bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2014.

Účelom kontroly bolo preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu s Úradom vlády SR boli obci poskytnuté finančné prostriedky v sume 92 700,00 eur s účelovým určením na realizáciu projektu „Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“. Cieľom projektu bolo znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych prítalových dažďov pri tvorbe lokálnych záplav a zároveň vytvoriť pracovné príležitosti pre desiatich nezamestnaných obyvateľov obce. Obec sa v uvedenej zmluve zaviazala vytvoriť 32 050,00 m³ vodozádržných prvkov a systémov v krajine podľa projektovej dokumentácie.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) kontrolou dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov zistil, že obec porušila:

zákon o verejnom obstarávaní

- nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,00 eur ako cenu s daňou z pridanej hodnoty,
- nedodržala princíp nediskriminácie uchádzačov tým, že uzatvorila so zhotoviteľom Zmluvu o dielo so 14 – dňovou lehotou splatnosti faktúr v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky, kde bola ustanovená 30 – dňová lehota splatnosti faktúr,

zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

- v dvoch prípadoch nedodržala zmluvné podmienky tým, že po dokončení diela nevykonávala kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených opatrení a nedodržala zmluvne dohodnutý termín na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny,

zákon o účtovníctve

- nesprávne zaúčtovala náklady na vstupné lekárske prehliadky v sume 50,00 eur,

stavebný zákon

- realizovala úpravy pozemku bez rozhodnutia o využívaní územia.

Zrealizovaním navrhovaných vodozádržných opatrení v skutočnom objeme 32 050,00 m³ za účasti desiatich krátkodobo zamestnaných obyvateľov obce došlo k splneniu cieľa projektu. NKÚ SR fyzickou obhliadkou protipovodňových objektov zistil, že vodozádržné opatrenia sú funkčné a plnia svoj účel.

**Protokol
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 700/01 z 12.03.2014 vykonali:

Ing. Jozef Žák, vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Lenka Mrošková, členka kontrolnej skupiny

kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorej účelom bolo preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Kontrola bola vykonaná v čase od 20.03.2014 do 25.07.2014 v kontrolovanom subjekte

**Obec Ovčie
Ovčie 32
082 38 Ovčie
IČO 00327581**

za kontrolované obdobie: rok 2011 a súvisiace obdobie.

Predmetom kontroly bola charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu, ako aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu

Obec Ovčie (ďalej len „obec“ alebo „prijímateľ“) je v súlade s čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Podľa čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Činnosť obce je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec mala k 31.12.2013 celkom 667 obyvateľov.

Vláda SR schválila dňa 09.03.2011 uznesením č. 183/2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 (ďalej len „1. RP“). Na základe prihlášky do 1. RP požiadala obec o poskytnutie podpory formou dotácie Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „ÚV SR“), s ktorým uzatvorila dňa 20.06.2011 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác

prvého realizačného projektu CEZ:UVSR –200/2011 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí prostriedkov“).

Predmetom Zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky v sume 92 700,00 eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu 1. RP v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu. Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť na základe zmluvy 32 050,00 m³ vodozádržných prvkov a systémov v krajine podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom.

Kontrolou zverejňovania zmlúv bolo zistené, že v centrálnom registri zmlúv bola v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a s Občianskym zákonníkom zverejnená Zmluva o poskytnutí prostriedkov dňa 20.06.2011.

Realizácia vodozádržných opatrení bola uskutočnená dodávateľským spôsobom. Cieľom realizácie projektu prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny obce bolo znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych prítalových dažďov pri tvorbe lokálnych záplav. Ďalším cieľom bolo vytvorenie pracovných príležitostí pre desiatich nezamestnaných obyvateľov obce. S týmto zámerom boli od júna do októbra roku 2011 realizované revitalizačné, rekultivačné, protierózne a vodozádržné opatrenia v objeme 32 050,00 m³.

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov

NKÚ SR preveril oprávnenosť, hospodárnosť a účel použitia finančných prostriedkov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok.

• Verejné obstarávanie

Stavebné práce na zhotovenie vodozádržných opatrení boli vykonané dodávateľským spôsobom na základe uskutočneného verejného obstarávania na výber dodávateľa prác. Preverení dodržania postupov pri obstaraní tovarov, prác a služieb bolo zistené, že obec vykonala v roku 2011 verejné obstarávanie formou zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na výber zhotoviteľa stavebných prác projektu v hodnote 90 000,00 eur. Dňa 30.03.2011 bolo vypracované rozhodnutie o zákazke, kde bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) v sume 90 000,00 eur s DPH. Žiadosť o predloženie cenovej ponuky spolu s výzvou na predloženie zaslala obec trom dodávateľom dňa 30.03.2011, čím splnila podmienku realizovať verejné obstarávanie do 31.03.2011, uvedenú v Závaznej metodike pre prípravu, vypracovanie a realizáciu projektov obcí v rámci 1. RP.

Kontrolou bolo zistené, že obec v rozhodnutí o zákazke a vo výzve na predloženie cenovej ponuky stanovila PHZ v sume 90 000,00 eur s DPH, čím nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa PHZ určuje ako cena bez DPH.

Kontrolovaný subjekt podľa písomného vyjadrenia z 26.05.2014 nedopatrením opomenul pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Výpočet PHZ nebol podložený žiadnym relevantným dôkazom o jej stanovení v zmysle § 5 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého PHZ vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase vyhlásenia verejného obstarávania.

Lehotu na predloženie ponúk dodržali všetci traja uchádzači a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk z 27.04.2011, predložil dodávateľ č. 1 najvýhodnejšiu ponuku – najviac vodozádržných opatrení v m³ vrátane najvýhodnejšieho riešenia lokality v zmysle predpísanej metodiky. Obec oznámila neúspešným uchádzačom a úspešnému uchádzačovi výsledky z vyhodnotenia ponúk listom dňa 27.04.2011.

- Zmluva o dielo

Obec uzatvorila s úspešným uchádzačom (ďalej len „zhotoviteľ“) dňa 21.06.2011 Zmluvu o dielo č. 100421/2011 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bolo vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec. Výsledkom realizácie prác malo byť vybudovanie 32 050,00 m³ vodozádržných opatrení, vypracovanie a predloženie projektu, porealizačná dokumentácia, fotodokumentácia a GPS zameranie. Zhotoviteľ sa zaviazal koordinovať pridelenie prác desiatim nezamestnaným obyvateľom, ktorých obec zamestnala podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Cena diela bola dohodnutá v sume 90 000,00 eur s DPH a termín plnenia zmluvy od 06/2011 do 10/2011. V čl. VI. Zmluvy o dielo bol dohodnutý preddavok, ktorý poskytne obec zhotoviteľovi vo výške 50 % z ceny diela.

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo bola výzva obce na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „výzva“) a cenová ponuka uchádzača, čo bolo ustanovené aj v samotnej Zmluve o dielo. Porovnaním zmluvných podmienok a podmienok uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky bolo zistené, že nebol dodržaný bod 10 uvedenej výzvy, v ktorej obec požadovala 30 - dňovú lehotu splatnosti faktúr. Obec uzatvorila so zhotoviteľom Zmluvu o dielo, kde bola ustanovená 14 - dňová lehota splatnosti faktúr.

Tým, že obec s úspešným uchádzačom uzatvorila zmluvu o dielo so 14 – dňovou lehotou splatnosti faktúr, konala v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky, kde bola ustanovená 30 – dňová lehota splatnosti faktúr a nedodržala princíp nediskriminácie uchádzačov v zmysle § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

- Zmluva o poskytnutí prostriedkov - štruktúrovaný rozpočet

Súčasťou zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol štruktúrovaný rozpočet protipovodňovej stavby, ktorý pozostával z osobných výdavkov, z výdavkov na materiál práce a služby členený podľa stavebných objektov, z výdavkov na technické a poradenské služby a iné oprávnené výdavky, ktoré predstavovali výdavky na vstupnú zdravotnú prehliadku, ochranné pracovné prostriedky a stravu pre zamestnancov.

Osobné výdavky (celková cena práce) boli spolufinancované poskytovateľom finančných prostriedkov vo výške 5 % na jedno pracovné miesto. Obec uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove (ďalej len „ÚPSVaR“) dňa 31.05.2011 Dohodu č. 45/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami (ďalej len „Dohoda o poskytnutí príspevku“). Obec sa zaviazala prijať desiatich uchádzačov o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ÚPSVaR sa zaviazal poskytovať obci mesačne príspevok na každé pracovné miesto vo výške 95 % z celkovej ceny práce podľa Dohody o poskytnutí príspevku. Dňa 01.08.2011 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí prostriedkov, podľa ktorého sa príspevok skladal z príspevku zo štátneho rozpočtu a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu v pomere 15:85. Obec uzatvorila pracovné zmluvy s desiatimi uchádzačmi o pracovné miesto na dobu určitú do 31.10.2011.

V oblasti čerpania mzdových výdavkov podľa štruktúrovaného rozpočtu neboli zistené nedostatky.

Zrealizovaním prác bolo vybudovaných 32 050,04 m³ vodozádržných opatrení. Podľa zamerania zrealizovaných opatrení z 11/2011 v skutočnosti dôjde k zadržaniu 32 169,59 m³ vody. V katastrálnom území obce sa realizovali opatrenia formou prehradzovania zaktivovaných zerodovaných hlbokých roklín - strží, ktoré vznikli pôsobením stekajúcich povrchových vôd a združovaním vody z plôch lesných porastov v období dažďov a topenia sa snehu. Súčasťou uvedeného zamerania bola fotodokumentácia objektov a GPS zameranie.

NKÚ SR fyzickou obhliadkou protipovodňových objektov zistil, že vodozádržné opatrenia sú funkčné a plnia svoj účel. Fotodokumentácia z fyzickej obhliadky vybudovaných vodozádržných opatrení, ktorú NKÚ SR vykonal dňa 25.07.2014, tvorí prílohu č. 1 tohto protokolu.

Podľa čl. II Podmienky použitia finančných prostriedkov v bode 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, sa prijímateľ zaviazal použiť finančné prostriedky podľa schválených položiek štruktúrovaného rozpočtu. Preverení čerpania poskytnutých finančných prostriedkov podľa schválených položiek štruktúrovaného rozpočtu neboli zistené rozdiely v rámci jednotlivých položiek o viac ako 10 %. Celkový rozpočet podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol dodržaný.

- Vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov

V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať použité finančné prostriedky poskytovateľovi v termíne do 15.11.2011. NKÚ SR preveril 100 % výdavkov na vybudovanie vodozádržných opatrení. Preverení predložených účtovných dokladov bolo zistené, že výdavky boli použité a vyúčtované podľa predloženého listu dňa 15.11.2011, ktorý bol odoslaný poskytovateľovi 18.11.2011 t. j. po stanovenom termíne na predloženie vyúčtovania.

Nedodržaním zmluvne dohodnutého termínu na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov, došlo k porušeniu zmluvných podmienok uvedených v čl. II bodu 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov a k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov z 15.11.2011 obsahovalo stanovené náležitosti a to vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie v sume 92 700,00 eur, ktoré pozostávalo z celkovej rekapitulácie výdavkov, z vyčíslenej výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutých prostriedkov v členení na bežné a kapitálové výdavky. Súčasne obsahovalo vyhlásenie prijímateľa k výnosom, písomné potvrdenie formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania a miesto, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutými finančnými prostriedkami u prijímateľa nachádzajú.

Prijímateľ zaslal poskytovateľovi avízo o platbe dňa 14.11.2011 a vrátil poskytovateľovi nevyčerpané finančné prostriedky v sume 15,48 eur a výnosy v sume 5,72 eur, ktoré prijímateľ zistil pri vyúčtovaní dokladov v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Dokladová kontrola finančného vyúčtovania bola poskytovateľom uzatvorená dňa 06.02.2012.

- Účtovanie nákladov na vstupné lekárske prehliadky

Preverení predložených účtovných dokladov z vyúčtovania finančných prostriedkov bolo zistené, že náklady na vstupné lekárske prehliadky v sume 50,00 eur obec účtovala na účte 518 – Ostatné služby, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 59 písm. d) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorých sa účtujú zákonné sociálne náklady na účte 527.

- Systém finančného riadenia

Obec mala v kontrolovanom období vypracovanú Smernicu o obehu účtovných dokladov s účinnosťou od 01.01.2010, podľa ktorej bol starosta obce povinný posúdiť zabezpečenie každej finančnej operácie v rozpočte.

Vymedzenie oprávnených osôb na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly neumožňovalo aplikovať § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánom verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo preverené NKÚ SR na faktúrach súvisiacich s úhradou výdavkov za uskutočnené práce v celkovej sume 90 000,00 eur. Kontrolou bolo zistené, že starosta obce vykonal predbežnú finančnú kontrolu v kontrolovanom období pred úhradou pripravovanej finančnej operácie.

- Odovzdanie diela a kontroly plnenia účelu

Preverením termínov skutočnej realizácie projektu bolo zistené, že:

- podľa stavebného denníka a uzatvorenej Zmluvy o dielo začali práce dňa 06.06.2011 a termín ukončenia prác bol 31.10.2011 tzn., že stavebné práce začali 15 dní pred uzatvorením samotnej Zmluvy o dielo a 14 dní pred podpisom Zmluvy o poskytnutí prostriedkov,
- podľa uzatvorenej Dohody o poskytnutí príspevku a samotných pracovných zmlúv, obec zamestnávala desiatich pracovníkov v čase od 01.06.2011 do 31.10.2011.

Dokončenie prác potvrdil starosta obce svojim podpisom dňa 04.11.2011 v zápise o prevzatí a odovzdaní stavebného diela, ktorý bol spísaný v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.. Kontrolou bolo zistené, že dielo bolo odovzdané obci v lehote na použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov. Potvrdenie o dokončení prác bolo doručené poskytovateľovi dňa 14.03.2012.

Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že počas realizácie projektu neboli zo strany poskytovateľa vykonané žiadne kontroly.

Obec pred realizáciou vodozádržných opatrení získala súhlasné stanovisko vstúpiť na obhospodarované pozemky a súhlas s realizáciou vodozádržných opatrení od poľnohospodárskeho družstva v súlade s bodom 12 zmluvy o poskytnutí prostriedkov.

Preverením dodržiavania zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) bolo zistené, že obec nepostupovala v súlade s § 39b stavebného zákona tým, že nepožiadala príslušný spoločný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o využití územia a realizovala úpravy pozemku vodozádržným systémom protipovodňových objektov bez rozhodnutia o využívaní územia, ktorým sa v zmysle § 39b stavebného zákona povoľuje nové využívanie územia, určujú sa jeho podmienky a čas jeho platnosti.

V čl. II Podmienky použitia finančných prostriedkov sa v bode 13 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov prijímateľ zaviazal zabezpečovať kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených revitalizačných a protieróznych opatrení po dobu 20 rokov od ich dokončenia vždy v takom rozsahu, aby predmetné vytvorené opatrenia boli plne funkčné a plnili svoj účel.

Kontrolou bolo zistené, že kontrola plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených revitalizačných a protieróznych opatrení bola vykonaná v čase realizácie projektu, čím nebola splnená vyššie uvedená podmienka vykonávať kontrolu. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 26.05.2014, obec vykonala kontrolu po pracovnej dobe dňa 16.09.2011, z ktorej bola napísaná priebežná správa.

Prijímateľ tým, že po dokončení diela nevykonával kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených opatrení, nepostupoval v súlade s čl. II bod 14 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Nedodržaním zmluvne dohodnutých podmienok zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keďže neboli dodržané pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

Podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov bol prijímateľ povinný vo všetkých tlačенých, elektronických materiáloch a mediálnych vystúpeniach a prezentáciách, ktoré súvisia s realizáciou projektu uvádzať, že projekt bol realizovaný za pomoci finančnej podpory ÚV SR. Uvedená informácia bola podľa vyjadrenia starostu obce z 22.07.2014, v čase realizácie prác vyvesená na úradnej tabuli obce.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 28.07.2014

Ing. Jozef Žák
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Lenka Mrošková
členka kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 08.08.2014

Ján Farkaš
starosta obce

Fotodokumentácia z fyzickej obhliadky objektov konanej dňa 25.07.2014



