

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 748/01
Zo dňa: 04.04.2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: -
Počet strán: 8
Počet príloh: -



PROTOKOL

**o výsledku kontroly
čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní
pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí Slovenskej republiky**

Obec Rajecká Lesná

Žilina august 2014

**Protokol
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 748/01 zo dňa 04.04.2014 vykonali:

Ing. Branislav Ďurčík – vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Mariana Tuchscherová – členka kontrolnej skupiny
Ing. Viera Hajdučková – členka kontrolnej skupiny

kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorej účelom bolo preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Kontrola bola vykonaná v čase od 21.05.2014 do 08.08.2014 v kontrolovanom subjekte

**Obec Rajecká Lesná
Rajecká Lesná 82
013 15 Rajecká Lesná
(IČO 00321583)**

za kontrolované obdobie: doba realizácie projektu (rok 2011) a súvisiace obdobie.

Predmetom kontroly bolo:

- charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu
 - charakteristika kontrolovaného subjektu so zameraním na činnosti vo vzťahu k prijatým finančným prostriedkom, charakteristika realizačného projektu a jeho financovania, vykonanie kontroly plnenia zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov
 - preverenie oprávnenosti, hospodárnosti, preukázateľnosti a účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov, obstaranie tovaru, prác a služieb, správnosť vyúčtovania použitých finančných prostriedkov.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu

Obec Rajecká Lesná (ďalej aj „obec“ alebo „prijímateľ“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt, ako aj subjekty, ktoré v ňom sídlia alebo vykonávajú predmet svojej činnosti. Obec je samostatnou právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami.

Na základe zverejnenej výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) predložila obec projekt na vybudovanie vodozádržných a protipovodňových opatrení v rámci prvého realizačného projektu „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011“.

Po schválení spracovaného projektu bola medzi obcou ako prijímateľom a ÚV SR ako poskytovateľom finančných prostriedkov uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu, zmluva bola zverejnená na oficiálnom webovom sídle obce (rovnako tak aj súvisiace doklady – faktúry, zmluvy, objednávky) v súlade so zákonom o slobode informácií.

Zámerom a účelom realizačného projektu bolo vybudovať vodozádržné a protipovodňové opatrenia, ktoré mali zabezpečiť elimináciu resp. zníženie rizika povodní, ale aj revitalizáciu poškodených častí krajiny.

Vytvorením a vybudovaním vodozádržných terénnych útvarov v lesnej krajine vo vybraných lokalitách za účelom zadržania dažďovej vody a zníženia erózných procesov sa dosiahla zmena s pozitívnym dopadom na hydrologický režim, ozdravovanie klímy a ochranu biodiverzity, čím došlo aj k čiastočnej revitalizácii krajiny. Realizácia tohto projektu priniesla okrem iného aj vytvorenie nových pracovných príležitostí, pričom najmä občania obce dlhodobo evidovaní ako nezamestnaní si počas realizácie projektov obnovili či rozšírili pracovné zručnosti a znalosti.

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov

Pravidlá rozpočtového hospodárenia upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), na obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie sa osobitne vzťahujú aj niektoré ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“).

Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 bola ustanovená druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.

Kontrolou súladu bolo preverené aj zaúčtovanie účtovných prípadov, s dôrazom na dodržiavanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“) a postupov účtovania podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“).

Prvý realizačný projekt

Schválený projekt obce na vybudovanie vodozádržných a protipovodňových opatrení v rámci prvého realizačného projektu vychádzal zo štúdie spracovateľa projektu, ktorý analyzoval a vyhodnotil topografické a hydrologické pomery v danej oblasti a vypracoval návrh opatrení na prevenciu a ochranu pred povodňami a na revitalizáciu poškodených častí lesnej krajiny, ktorými pretekajú miestne vodné toky.

Hlavnými miestnymi vodnými tokmi sú v katastri obce potoky Lesnianka a Rybná, ktoré sa v extraviláne katastrálneho územia obce vlievajú do riečky Rajčianka.

Predložený projekt vodozádržných a protipovodňových opatrení zahŕňal celkový vybudovaný objem 32 897 m³ vodozádržných systémov, ktorý pozostával z týchto 13 častí:

- objekt č. 1: dve vsakovacie priekopy, každá v dĺžke 500 m (na zachytenie prívalových vôd na trvale trávnatých plochách), s celkovým objemom 23 320 m³,
- objekt č. 2: revitalizácia zazemnenej vodnej plochy, s celkovým objemom 2 000 m³,
- objekt č. 3-7: odrážky v počte 39 ks na piatich lesných cestách v dĺžke 1 995 m, s celkovým objemom 1 227 m³,
- objekt č. 8: 10 ks prehrádzok na občasnom toku, s celkovým objemom 700 m³,
- objekt č. 9-11: odrážky v počte 80-110 ks na troch lesných cestách v dĺžke 6 400 m, s celkovým objemom 3 350 m³,
- objekt č. 12-13: vyčistenie dvoch nádrží pred hrádzou, s celkovým objemom 2 300 m³.

Obec Rajecká Lesná realizovala práce na projekte v dodávateľskej réžii, výkon potrebných prác zabezpečila aj cez zamestnanie desiatich obyvateľov obce, ktorí boli dlhodobo evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a to na základe dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline (ďalej len „ÚPSVaR“) a s využitím príspevku na podporu zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“). Práce na realizácii projektu boli zabezpečované externým odborným garantom projektu.

Na základe schváleného projektu bola dňa 12.07.2011 uzatvorená zmluva č. 280/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, medzi ÚV SR ako poskytovateľom a Obcou Rajecká Lesná ako prijímateľom.

V zmysle tejto zmluvy boli obci poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 92 698,00 eur účelovo určené na bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu podľa schváleného štruktúrovaného rozpočtu projektu, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

Finančné prostriedky boli obci poskytnuté bezhotovostným prevodom na bankový účet dňa 19.07.2011, použitie týchto prostriedkov bolo viazané na zmluvne dohodnuté podmienky, ktorých nedodržanie sa považovalo za porušenie finančnej disciplíny:

- poskytnuté finančné prostriedky boli účelovo viazané a prijímateľ sa zaviazal použiť ich v súlade s účelovým určením projektu,
- prijímateľ sa zaviazal vytvoriť na základe tejto zmluvy 32 897 m³ vodozádržných prvkov a systémov v krajine,
- poskytnuté finančné prostriedky bol prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do 15.11.2011, povinnou súčasťou vyúčtovania bola záverečná správa a finančné vyúčtovanie,
- prijímateľ bol povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy z prostriedkov, ktoré mu boli pripísané na jeho účet,
- prijímateľ sa zaviazal zabezpečovať kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených revitalizačných a protieróznych opatrení po dobu 20 rokov od ich dokončenia a to vždy v takom rozsahu, aby vytvorené opatrenia boli plne funkčné a plnili zmluvne dohodnutý účel.

V zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu boli obci ako prijímateľovi poskytnuté finančné prostriedky účelovo určené na tieto položky:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Tab. č. 1: Prvý realizačný projekt -štruktúrovaný rozpočet (údaje v €)

(zdroj: Obec Rajecká Lesná)

Osobné výdavky, mzdové náklady (cena práce)	1 500,00
Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu	85 390,00
Výdavky na služby	4 608,00
Iné oprávnené výdavky	1 200,00
Celkom (bežné výdavky)	92 698,00

Preverenie oprávnenosti a účelu použitia finančných prostriedkov vo väzbe na splnenie zmluvných podmienok a dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov bolo vykonané podrobnou kontrolou dokladov, ktoré boli zahrnuté do celkového skutočného čerpania výdavkov a ktoré boli špecifikované v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu. Išlo celkom o dve dodávateľské faktúry (z toho jedna zálohová faktúra) od zhotoviteľa diela, ktorý vyfakturoval dodané práce a služby v celkovej sume 89 998,00 eur a 11 pokladničných dokladov v celkovej sume 2 700,00 eur, ktoré sa týkali obstarania pracovného náradia a ochranných pomôcok, občerstvenia a 5 % -ného spolufinancovania vytvorených päť pracovných miest podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.

Kontrolou správnosti financovania výdavkov, ako aj ich zatriedovania a účtovania, boli zistené tieto nedostatky:

- dňa 09.08.2011 uhradila obec zhotoviteľovi diela na základe vystavenej zálohovej faktúry sumu 44 999,00 eur (t.j. 50 % z celkovej ceny diela) za vybudovanie vodozádržných opatrení. Výdavok bol zaúčtovaný na ľarchu účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, s následným zaúčtovaním do nákladov na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby, v súlade s platnými postupmi účtovania. Výdavok bol zatriedený v sume 40 391,00 eur (stavebná časť) na podpoložku 637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom a v sume 4 608,00 eur (projekt, odborný garant) na podpoložku 637005 Špeciálne služby dodávateľským spôsobom.
- dňa 31.10.2011 vystavil zhotoviteľ diela konečnú faktúru s celkovou fakturovanou sumou 89 998,00 eur, s uvedením odpočtu prijatej zálohy v sume 44 999,00 eur. Rozdiel v sume 44 999,00 eur uhradila obec dňa 11.11.2011, výdavok za práce a dodávky (stavebná časť) bol zaúčtovaný do nákladov na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby a zatriedený na podpoložku 637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom.

V oboch uvedených prípadoch boli dodržané platné postupy účtovania v súlade s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 vyplývajúcim z ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. a zároveň bola dodržaná aj povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal aj v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

Preverením dodržania zmluvne stanoveného účelu neboli zistené nedostatky, poskytnuté finančné prostriedky v sume 92 698,00 eur boli použité na realizáciu projektu, čím bol zo strany prijímateľa v plnom rozsahu dodržaný účel ich použitia.

V rámci prvého realizačného projektu boli vytvorené vodozádržné prvky a systémy v celkovom objeme 43 914 m³, čo bolo o 33,49 % viac ako bol zmluvný záväzok v objeme 32 897 m³.

Pri preverení dodržania zmluvných podmienok súvisiacich s použitím poskytnutých verejných prostriedkov neboli zistené nedostatky.

Prijímateľ vykonával priebežne aj údržbu vytvorených revitalizačných a protieróznych opatrení v takom rozsahu, aby bola zabezpečená plná funkčnosť vytvorených vodozádržných opatrení (viď fotodokumentácia, uvedená v prílohe tohto protokolu).

Stavebné konanie

V rámci projektu obec na spoločnom stavebnom úrade podala dňa 13.09.2011 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia - zmena využitia územia pre terénne úpravy a opatrenia „Revitalizácia krajiny Rajecká Lesná, lokality 1. – 13.“

Na základe žiadosti obce zaslali obci dňa 11.04.2011 dotknutí vlastníci pozemkov stanovisko s oznámením, že súhlasia s obnovou a vybudovaním nových odrážok povrchovej vody na lesných cestách v katastri obce a taktiež súhlasia so zámerom na uskutočnenie realizácie opatrení na ochranu pred povodňami.

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), posúdil podaný návrh, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy, prerokoval návrh s účastníkmi konania a vydal dňa 22.11.2011 pre prvý realizačný projekt rozhodnutie formou verejnej vyhlášky č. j. 04/212/2011/UR/11/-Ja (právoplatné dňa 27.12.2011).

Preverenie dodržania postupov pri obstaraní tovarov, prác a služieb

Obec ako verejný obstarávateľ vypracovala dňa 30.03.2011 výzvu na predloženie cenových ponúk v rámci zadania zákazky s nízkou na zhotovenie diela „Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Rajecká Lesná“, mikropovodie potoka Lesnianka, o celkovom minimálnom objeme stavebných prác 30 000 m³ vodozádržných opatrení a v predpokladanej hodnote tejto zákazky v sume 90 000,00 eur s DPH (ďalej len „výzva“), s termínom predloženia ponúk zo strany uchádzačov pri tejto forme verejného obstarávania do 21.04.2011. Vo výzve v bode 11 bola uvedená predpokladaná hodnota zákazky celkom s DPH za dielo v eur, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“), podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.

Obci bola dňa 20.04.2011 doručená na predmet obstarávania jedna cenová ponuka obchodnej spoločnosti na požadovaný objem stavebných prác v zmysle predloženej výzvy, v cene 74 998,00 eur bez DPH (89 997,60 eur s DPH), s ktorou bola dňa 22.07.2011 uzatvorená zmluva o dielo, ktorej predmetom bolo vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a to v dohodnutej sume za dielo, zhodnej s predloženou cenovou ponukou tohto víťazného uchádzača.

Preverenie správnosti vyúčtovania použitých finančných prostriedkov

Vyúčtovanie prvého realizačného projektu

Zmluva č. 280/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, uzatvorená dňa 12.07.2011, stanovila prijímateľovi účel a podmienky použitia finančných prostriedkov. Podľa Čl. II., bod 5. tejto zmluvy, prijímateľ bol povinný poskytnuté finančné prostriedky použiť a vyúčtovať v termíne do 15.11.2011, pričom vyúčtovanie muselo povinne obsahovať:

- záverečnú správu o realizácii projektu, z ktorej bude zrejmé dodržanie stanoveného účelu, finančné vyúčtovanie s predložením prehľadu a fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie: daňové doklady – faktúry, pokladničné doklady, zmluvy, objednávky, dodacie listy,

- celkovú rekapituláciu výdavkov, v členení podľa štruktúrovaného rozpočtu,
- vyhlásenie k výnosom, vyhlásenie zodpovedného zamestnanca o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania a uvedenie miesta, kde sa nachádzajú originály dokladov.

Obec Rajecká Lesná odoslala poštou na adresu ÚV SR vyúčtovanie prvého realizačného projektu dňa 18.11.2011, t.j. tri dni po termíne, čo nebolo v súlade ustanovením Čl. II. bod 5. predmetnej zmluvy.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivých položkách uvedených v celkovej rekapitulácii výdavkov podľa štruktúrovaného rozpočtu nevykazovalo oproti schválenému rozpočtu podstatné rozdiely:

- celková cena práce dosiahla sumu 1 500,00 eur, čo bolo presne v sume schváleného rozpočtu na tejto položke,
- výdavky na materiál a stavebné práce dosiahli sumu 85 390,00 eur, ktorá sa rovnala sume schváleného rozpočtu na tejto položke,
- výdavky na služby (odborný garant, projektová dokumentácia, porealizačné zameranie) dosiahli sumu 4 608,00 eur, čo bolo presne v sume schváleného rozpočtu na tejto položke,
- iné oprávnené výdavky (ochranné pracovné pomôcky, občerstvenie pre zamestnancov) dosiahli sumu 1 199,25 eur, čo bolo o 0,75 eur menej ako rozpočet na tejto položke v sume 1 200,00 eur.

Vykázané rozdiely v čerpaní finančných prostriedkov neprekročili povolených 10 % na žiadnej položke oproti schválenému štruktúrovanému rozpočtu, celkové skutočné čerpanie dosiahlo sumu 92 697,25 eur, pričom rozdiel v sume 0,75 eur (t.j. nedočerpanie celkovej sumy poskytnutej dotácie vo výške 92 698,00 eur) bol vrátený na účet poskytovateľa dotácie dňa 16.11.2011.

Po preverení predloženého vyúčtovania boli vo februári 2012 e-mailovou poštou zo strany ÚV SR vyžiadané doplňujúce doklady k vyúčtovaniu. Obec dňa 29.02.2012 zaslala ÚV SR upravené vyúčtovanie, s celkovým čerpaním v sume 92 679,00 eur, z čoho vyplynulo nedočerpanie poskytnutej dotácie v sume 19,00 eur. Po odpočte sumy 0,75 eur (ktorá bola poskytovateľovi vrátená už dňa 16.11.2011) bol zostatok na vrátenie v sume 18,25 eur, túto sumu uhradila obec na účet ÚV SR dňa 29.02.2012.

Poskytnutá dotácia bola použitá výlučne na úhradu výdavkov v rámci prvého realizačného projektu, nedostatky zistené neboli.

Záverečná správa obsahovala vecné vyhodnotenie projektu, s uvedením konkrétnej lokality, s presným počtom vybudovaných vodozádržných opatrení a systémov, s ich presným druhovým členením a s uvedením dosiahnutého vodozádržného objemu.

Finančné vyúčtovanie dotácie obsahovalo všetky predpísané náležitosti, prehlásenie o tom, že z poskytnutých finančných prostriedkov nevznikli prijímateľovi žiadne výnosy, uvedenie miesta, kde sa originály predložených dokladov nachádzajú, prehlásenie o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, celkovú rekapituláciu výdavkov a podrobný zoznam všetkých dokladov zahrnutých do vyúčtovania dotácie, ako aj mapový priemet vybudovaných opatrení s porealizačným zameraním a fotodokumentáciou ku všetkým vodozádržným opatreniam. ÚV SR ako poskytovateľ finančných prostriedkov aj keď nevykonával priebežnú resp. ani následnú kontrolu u prijímateľa dotácie, nemal výhrady k predloženému vyúčtovaniu a nespochybnil dodržanie účelu a zmluvných podmienok zo strany prijímateľa.

Celková rekapitulácia výdavkov podľa štruktúrovaného rozpočtu k prvému realizačnému projektu tvorí prílohu č. 1 tohto protokolu.

Zhrnutie

Na základe schváleného projektu na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, bola uzatvorená zmluva medzi Úradom vlády SR ako poskytovateľom a Obcou Rajecká Lesná ako prijímateľom.

Obci boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 92 698,00 eur účelovo určené na bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu podľa schváleného štruktúrovaného rozpočtu projektu. Preverení dodržania zmluvne stanoveného účelu a podmienok použitia poskytnutých finančných prostriedkov neboli zistené nedostatky.

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v sume 92 679,00 eur (vrátená čiastka dosiahla sumu 19,00 eur) na realizáciu projektu, čím prijímateľ dodržal stanovený účel použitia dotácie. Rovnako boli dodržané aj zmluvné podmienky (okrem nedodržania termínu na predloženie vyúčtovania), v rámci prvého realizačného projektu boli vytvorené vodozádržné prvky a systémy v celkovom objeme 43 914 m³, čo bolo o 33,49 % viac ako bol zmluvný záväzok v objeme 32 897 m³.

Pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa vodozádržných opatrení a systémov nepostupovala obec plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov

Zaviesť knihu „Kontrola a monitoring vodozádržných opatrení a systémov“, v ktorej bude zaznamenaný každý výkon kontroly (najmä po výdatných lejakoch), ako aj všetky realizované opravy a údržbu, s cieľom a zámerom udržiavať vodozádržné opatrenia plne funkčné.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 11.08.2014

Ing. Branislav Ďurčík
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Mariana Tuchscherová
členka kontrolnej skupiny

Ing. Viera Hajdučková
členka kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 22.08.2014

Ing. Peter Tarábek
starosta Obce Rajecká Lesná