

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 744/01
Zo dňa: 04.04.2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 9
Počet príloh: 1



PROTOKOL

**o výsledku kontroly
čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní
pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí Slovenskej republiky**

Obec Sobotište

Tnava júl 2014

Zhrnutie

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v obci Sobotište bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2014.

Účelom kontroly bolo preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v obci Sobotište boli zistené viaceré nedostatky:

Obec vo výzve na predloženie cenovej ponuky nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,- eur ako cenu s daňou z pridanej hodnoty, čím nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Obec nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s opatrením MF SR, keď nesprávne zaúčtovala náklady za vstupné lekárske prehliadky.

Kontrolovaný subjekt sa zaviazal uzatvorením zmluvy o dielo pred schválením finančných prostriedkov na také úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte, čím nepostupoval v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Obec nepostupovala v súlade so stavebným zákonom, keď nepodala písomný návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia.

**Protokol
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 744/01 zo 04.04.2014 vykonali:

PhDr. Katarína Baničová, vedúca kontrolnej skupiny
Mgr. Michal Gallo, člen kontrolnej skupiny

kontrolu v rámci kontrolnej akcie: Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorej účelom bolo preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Kontrola bola vykonaná v čase od 16.05.2014 do 23.07.2014 v kontrolovanom subjekte

**Obec Sobotište,
Sobotište 11, 906 05 Sobotište, IČO 00310018**

za kontrolované obdobie: doba realizácie projektu (2011) a súvisiace obdobie.

Predmetom kontroly bola charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu

Obec Sobotište (ďalej len „obec“ alebo „kontrolovaný subjekt“) je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Obec sa podľa administratívneho členenia nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji a patrí do okresu Senica. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými príjmami za podmienok stanovených zákonom. Základnou úlohou obce popri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Vláda SR pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a s tým súvisiacich rizík erózie pôdy, zosuvov a straty autoregulačných a ekosystémových funkcií krajiny prijala svojim uznesením č. 744/2010 z 27. októbra 2010 Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. Cieľom programu bolo vytvoriť a dlhodobo vytvárať podmienky pre efektívne fungovanie komplexného systému opatrení pre zabezpečenie prevencie pred povodňami, pre znižovanie rizík vysušovania krajiny s dôrazom na komplexnú revitalizáciu a obnovu poškodenej krajiny. Program mal zabezpečiť vybudovanie vodozádržných systémov so zádržnou kapacitou dažďovej vody o objeme 250 mil. m³.

Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 (ďalej len „1. RP“) bol schválený uznesením vlády SR č. 183/2011

z 09. marca 2011 a bol finančne zabezpečený schválenými prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“). 1. RP mal zabezpečiť zníženie povodňových rizík v 200 obciach a vytvoriť viac ako 2 500 pracovných miest v priebehu roka 2011. 1. RP mal vytvoriť predpoklady pre vytvorenie zhruba šesť miliónov m³ vodozádržných systémov v krajine, prioritne v najviac problémových regiónoch. Tým sa malo znížiť riziko erózných procesov a prívalových vôd najmä od zdrojových oblastí povodí, čo by malo byť prínosom pre celé skupiny obcí, ktoré ležia nižšie v povodiach.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Na základe prihlášky do 1. RP požiadala obec dňa 16.03.2011 o poskytnutie podpory formou dotácie ÚV SR, s ktorým uzatvorila dňa 06.06.2011 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 CEZ: UVSR – 194/2011 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí FP“).

Predmetom Zmluvy o poskytnutí FP bol záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky v sume 92 700,- eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu. Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť na základe Zmluvy o poskytnutí FP 33 854 m³ vodozádržných prvkov a systémov v krajine podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom.

Zmluva o poskytnutí FP nadobudla platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov.

Preverením zverejnenia Zmluvy o poskytnutí FP bolo zistené, že predmetná zmluva bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 07.06.2011, čo bolo v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluva o poskytnutí FP nadobudla účinnosť dňa 08.06.2011.

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov

NKÚ SR skontroloval oprávnenosť, hospodárnosť, preukázateľnosť a účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov z hľadiska dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok a zistil:

- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bola obec povinná ako verejný obstarávateľ na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác použiť postupy verejného obstarávania podľa uvedeného zákona.

Stavebné práce boli vykonané dodávateľským spôsobom na základe uskutočneného verejného obstarávania na výber dodávateľa prác. Kontrolou dodržania postupov pri obstaraní tovarov, prác a služieb bolo zistené, že obec vykonala v roku 2011 verejné obstarávanie

formou zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavebných prác projektu v hodnote 90 000,- eur. Dňa 24.03.2011 bola vypracovaná výzva na predloženie cenovej ponuky, kde bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) v sume 90 000,- eur s DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol objem vybudovaných vodozádržných opatrení v danej lokalite za cenu 90 000,- eur s DPH. Výzvu na predloženie cenovej ponuky zaslala obec trom dodávateľom dňa 24.03.2011, čím splnila podmienku realizovať verejné obstarávanie do 31.03.2011, uvedenú v Závaznej metodike pre prípravu, vypracovanie a realizáciu projektov obcí v rámci 1. RP.

Kontrolou bolo zistené, že obec vo výzve na predloženie cenovej ponuky stanovila PHZ v sume 90 000,- eur s DPH, čím nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého PHZ na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.

Cenovú ponuku predložil v lehote na predkladanie ponúk jeden uchádzač. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk z 26.04.2011, predložil dodávateľ so sídlom Bojná ponuku na vytvorenie objemu 33 854 m³ vodozádržných opatrení. Kontrolou predloženej víťaznej ponuky neboli zistené nedostatky.

▪ Zmluva o dielo

Dňa 30.05.2011 uzatvorila obec ako objednávateľ zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, obchodnou spoločnosťou so sídlom Bojná ako zhotoviteľom. Predmetom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa vybudovať vodozádržné prvky, opatrenia a systémy v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní v katastri obce podľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zmluvne zaviazal, že dielo bude mať vlastnosti špecifikované podľa projektovej dokumentácie, zadrží minimálne 33 854 m³ vody a bude mať vlastnosti zodpovedajúce technickým normám a usmerneniam platným v SR. Cena za dielo bola stanovená na základe rozpočtu vo výške 90 000,- eur vrátane DPH a termín plnenia zmluvy bol od 01.06.2011 do 31.10.2011.

Preverením zverejnenia zmluvy o dielo bolo zistené, že predmetná zmluva bola na webovom sídle obce zverejnená dňa 10.06.2011, čo bolo v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 11.06.2011.

Zmluva o dielo zodpovedala podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a vychádzala z predloženej cenovej ponuky, kontrolou NKÚ SR neboli zistené nedostatky.

Ku kontrole boli predložené dodávateľské faktúry, ktorých prílohu tvorili súpis vykonaných prác v súlade so zmluvou o dielo. Účtovná dokumentácia bola potvrdená zo strany zhotoviteľa ako aj zo strany objednávateľa.

Podľa Čl. VII Zmluvy o dielo mohol objednávateľ poskytnúť zhotoviteľovi zálohu do výšky 30 % z celkovej ceny diela, a zhotoviteľ bol povinný do troch kalendárnych mesiacov odo dňa pripísania zálohovej platby, vyúčtovať poskytnutú zálohu. Kontrolovaný subjekt poskytol dňa 01.07.2011 v zmysle zmluvy zhotoviteľovi preddavok vo výške 27 000,- eur t. j. vo výške 30 % z celkovej sumy výdavkov za dielo. Kontrolou NKÚ SR bola preverená správnosť poskytovania preddavkov podľa § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) a zmluvy o dielo, pričom neboli zistené nedostatky.

Zamestnávateľ bol povinný podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Preverení predložených účtovných dokladov z vyúčtovania finančných prostriedkov bolo zistené, že náklady na vstupné lekárske prehliadky v celkovej sume 100,- eur obec účtovala na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť. Správne účtovanie nákladov za vstupné lekárske prehliadky malo byť na účte 527 – Zákonné sociálne náklady. Uvedeným účtovaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 59 písm. d) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorých sa na účte 527 účtujú zákonné sociálne náklady.

Účtovné doklady obsahovali všetky povinné náležitosti v súlade s § 10 zákona o účtovníctve. Súpis vykonaných prác preukazovali uskutočnenie prác v zmysle zmluvy o dielo.

Ďalej bolo kontrolou NKÚ SR zistené, že obec zverejnila faktúry súvisiace s realizáciou projektu na svojom webom sídle, čím konala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Dielo bolo odovzdané obci v zmysle preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce dňa 31.10.2011, čo deklaroval starosta obce svojim vlastnoručným podpisom.

Kontrola NKÚ SR vyhotovila z obhliadky vybudovaných vodozádržných opatrení fotodokumentáciu, ktorá je prílohou tohto protokolu. Vodozádržné prvky sa javili ako plne funkčné a mali by plniť svoj účel. Podľa vyjadrenia starostu, boli zatiaľ vodozádržné prvky v obci účinné a týmto bola obec ochránená pred povodňami. Prívalové vody boli zadržiavané a odvedené na miesta, kde nevytvárali škody.

Tabuľka č. 1 - Prehľad zrealizovaných vodozádržných opatrení podľa zamerania

Objekt	MJ	Množstvo	Vodozádržný objem m ³
Záchytné pásy	m	2 842	23 872,80
Vsakovacie pásy	m	1 890	1 512
Prehrádzky	ks	10	2 440
Odrážky	ks	9	9 266
Spolu			37 110,80

Podľa zamerania zrealizovaných vodozádržných opatrení sa v katastri obce zadrží v skutočnosti 37 110,80 m³ vody. Súčasťou uvedeného zamerania bola fotodokumentácia objektov a GPS zameranie.

▪ Zmluva o poskytnutí FP

Obec uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom dňa 30.05.2011 a Zmluvu o poskytnutí FP s ÚV SR dňa 06.06.2011. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom v skoršom termíne ako bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí FP s ÚV SR. Tým, že sa obec zaviazala zmluvou o dielo na úhrady, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte, nepostupovala v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových

pravidlách verejnej správy, podľa ktorého obec nie je oprávnená zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok.

Súčasťou Zmluvy o poskytnutí FP bol štruktúrovaný rozpočet protipovodňovej stavby, ktorý pozostával:

Tabuľka č. 2 - Prehľad rozpočtu podľa Prílohy č.1 Zmluvy o poskytnutí FP (v eur)

Typ výdavku	Suma v eur
Osobné výdavky	1 250,-
Cestovné výdavky a cestovné náklady	300,-
Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu	87 300,-
Výdavky na služby (odborný garant)	2 700,-
Iné oprávnené výdavky (ost. náklady na uchádzačov o zamestnanie)	1 150,-
SPOLU	92 700,-

Osobné výdavky (celková cena práce) boli spolufinancované poskytovateľom finančných prostriedkov vo výške 5 % na jedno pracovné miesto. Obec dňa 19.05.2011 podala žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne obec uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici (ďalej len „ÚPSVaR“) dňa 27.05.2011 Dohodu č. 31/§ 50 j/2011/SR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami (ďalej len „Dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 50 j“). Dňa 22.06.2011 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 50 j, ktorý o. i. upravoval zdroje poskytovania príspevku.

V zmysle Dohody o poskytnutí príspevku podľa § 50 j v znení dodatku bol kontrolovaný subjekt povinný prijať desiatich uchádzačov o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ÚPSVaR sa zaviazal poskytovať obci mesačne príspevok na jedno pracovné miesto vo výške 95 % z celkovej ceny práce.

Obec uzatvorila pracovné zmluvy s desiatimi uchádzačmi o pracovné miesto na dobu určitú do 31.10.2011. V oblasti čerpania osobných výdavkov podľa štruktúrovaného rozpočtu neboli zistené nedostatky.

Preverením správnosti, úplnosti a preukázateľnosti cestovných výdavkov a cestovných nákladov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, Zmluvy o poskytnutí FP a usmernenia, týkajúceho sa oprávnenosti, neboli zistené nedostatky.

Vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov

V zmysle Zmluvy o poskytnutí FP bol prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať finančné prostriedky v termíne do 15.11.2011. NKÚ SR bolo preverených 100 % výdavkov na vybudovanie vodozádržných opatrení. Preverením predložených účtovných dokladov bolo zistené, že výdavky boli použité do 15.11.2011 a vyúčtovanie bolo odoslané poskytovateľovi 15.11.2011, t. j. v stanovenom termíne na predloženie vyúčtovania.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Tabuľka č. 3 - Prehľad k celkovej rekapitulácii výdavkov (v eur)

Typ výdavku	Rozpočet	Skutočnosť
Osobné výdavky	1 250,-	1 250,-
Cestovné výdavky a cestovné náklady	300,-	300,-
Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu	87 300,-	87 300,-
Výdavky na služby (odborný garant)	2 700,-	2 700,-
Iné oprávnené výdavky (ost. náklady na uchádzačov o zamestnanie)	1 150,-	1 100,-
SPOLU (bežné výdavky)	92 700,-	92 650,-

Celkové výdavky vyúčtované obcou a predložené ÚV SR boli vo výške 92 650,- eur.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí FP bola obec povinná vrátiť nevyčerpané prostriedky poskytovateľovi do desiatich pracovných dní odo dňa určeného na použitie finančných prostriedkov (15.11.2011). Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec dňa 16.11.2011 uhradila na účet poskytovateľa nevyčerpané prostriedky v sume 50,- eur a zaslala mu avízo o tejto platbe. Obci z poskytnutých finančných prostriedkov nevznikli žiadne výnosy.

Podľa Zmluvy o poskytnutí FP, sa prijímateľ zaviazal použiť finančné prostriedky podľa schválených položiek štruktúrovaného rozpočtu. Zmena štruktúry výdavkov, na ktoré boli finančné prostriedky poskytnuté, bola možná maximálne do výšky 10 % v rámci jednotlivých položiek. V danom prípade sa nevyžadoval dodatok k Zmluve o poskytnutí FP. Kontrolou NKÚ SR neboli zistené nedostatky.

Vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov z 15.11.2011 obsahovalo stanovené náležitosti a to vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie, ktoré pozostávalo z celkovej rekapitulácie výdavkov. Ďalej obsahovalo vyhlásenie prijímateľa k výnosom, písomné potvrdenie formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania a miesto, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutými finančnými prostriedkami u prijímateľa nachádzajú.

Prijímateľ bol povinný podľa Zmluvy o poskytnutí FP vo všetkých tlačенých, elektronických materiáloch a mediálnych vystúpeniach a prezentáciách, ktoré súviseli s realizáciou projektu uvádzať, že projekt bol realizovaný za pomoci finančnej podpory ÚV SR. Obec zabezpečila propagáciu a publicitu 1. RP za finančnej podpory ÚV SR na internetovej stránke obci, v obecnom spravodaji (v dvoch číslach), v regionálnej tlači.

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, obec vykonávala pravidelné kontroly vybudovaných vodozádržných prvkov formou obchôdzky v teréne. Pri týchto obchôdzkach sa kontroloval stav záchytných a vsakovacích pásov, prehrádzok, odrážok, ich funkčnosť a tiež, či neboli narušené činnosťou poľnohospodárov a dažďovými vodami. Ďalej obec vykonávala bežnú údržbu, ktorá pozostávala v prevažnej miere v kosení záchytných pásov. Obec začala v auguste v roku 2011 s výsadbou d'ateliny plazivej, aby sa koreňovým systémom zabezpečilo spevnenie záchytných pásov a zamedzilo eróznou činnosti.

Predbežná finančná kontrola

Obec mala v kontrolovanom období vypracovaný vnútorný predpis o finančnej kontrole, ktorý upravoval postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly. Starosta obce bol v zmysle vnútorného predpisu oprávnený vykonávať predbežnú finančnú kontrolu. Z dôvodu neexistencie pozície vedúceho zamestnanca v obci, nebolo možné aplikovať vymedzenie oprávnených osôb (t. j. vedúceho zamestnanca) na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánom verejnej správy (t. j. starostom obce) a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.

Preverení predbežnej finančnej kontroly, ktorú vykonávala obec pri jednotlivých finančných operáciách týkajúcich sa poskytnutých finančných prostriedkov neboli zistené nedostatky.

Následná finančná kontrola ÚV SR ako poskytovateľom finančných prostriedkov nebola vykonaná.

Podľa § 39b ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa rozhodnutie o využívaní územia vyžaduje na vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne menia odtokové pomery v území. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec písomne nepodala návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia, čím nepostupovala v súlade s § 35 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka.

Obec pred realizáciou vodozádržných opatrení získala súhlasné stanovisko vstúpiť na pozemky a tiež súhlas s realizáciou vodozádržných opatrení od užívateľov dotknutých pozemkov.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 23.07.2014

PhDr. Katarína Baničová
vedúca kontrolnej skupiny

Mgr. Michal Gallo
člen kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 04.08.2014

Mgr. Dušan Horňák
starosta obce

Príloha č. 1

Fotodokumentácia z fyzickej obhliadky zo 07.07.2014

